

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
EXTRAORDIARIO NO 01-2012
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Sustituir y modernizar el sistema eléctrico del Mercado Municipal para seguridad y protección de la planta física, los inquilinos y los usuarios de este Centro Comercial Municipal.	Mejora	1	Sistema Eléctrico del Mercado Municipal sustituido y modernizado para seguridad y protección de los usuarios y arrendatarios.	Grado de avance real en ejecución de proyecto/lo proyectado por 100.	0	0%	100	100%	Alcalde Municipal	01 Edificios		0,00	262.135.178,92		
Infraestructura	Sustituir en su totalidad el techo del Edificio del Palacio Municipal para mejorar su estado y conservación y con ello la seguridad de los usuarios.	Mejora	2	700 m2 de techo del edificio del Palacio Municipal sustituido completamente para seguridad y protección de las instalaciones y de los usuarios.	M2 reales de techos sustituidos / M2 prpuestos por 100.	0	0%	700	100%	Ing. Jorge Castro	01 Edificios		0,00	6.000.000,00		
Infraestructura	Ampliar las instalaciones actuales de la Oficina Municipal del distrito de Río Cuarto para una mejor atención y servicio.	Mejora	3	60 M2 de área construidos para ampliar las instalaciones actuales de la Oficina Municipal de Río Cuarto.	M2 reales cosntruidos/ M2 proyectados por 100.	0	0%	60	100%	Ing. Luis e. Corrales	01 Edificios		0,00	11.175.191,83		
Infraestructura	Fortalecer y apoyar la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para lograr su efectividad en la ejecución de las obras y proyectos en la Red Vial Cantonal.	Mejora	4	Recursos disponibles y ejecutados por la UTGVM para el cumplimiento efectivo de las obras y proyectos viales en el cantón.	Recursos reales ejecutados/ recursos presupuestados por 100.	0	0%	100	100%	Alan Quesada	06 Otros proyectos		0,00	15.764.658,61		
Infraestructura	Propiciar la ejecución de saldos remanentes de años anteriores de proyectos específicos.	Mejora	5	Ejecución efectiva y real de saldos menores de años anteriores de proyectos específicos de Calle Rodríguez, Cocobolo, Liceo y Plaza Pinos.	Recursos reales ejecutados/ recursos presupuestados por 100.	0	0%	100	100%	Cecilia Barquero	02 Vías de comunicación terrestre		0,00	200.293,55		
Infraestructura	Mejorar los caminos del Asentamiento denominado BRUMAS DEL ENCANTO para posibilitar el acceso en cualquier época del año para la comercialización de los productos agrícolas de los parceleros.	Mejora	6	500 metros de camino construidos en condición de lastre para mejorar el acceso al Asentamiento BRUMAS EL ENCANTO.	Metros reales de camino construido/ metros prgramados por 100.	0	0%	500	100%	Ing. Alan Quesada	02 Vías de comunicación terrestre		0,00	14.077.000,00		

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Mejorar y modernizar el Acueducto Municipal en cuanto a la fuente EL PATAL y la Bodega para asegurar la calidad del servicio y protección de los activos y materiales.	Mejora	7	Fuente EL PATAL mejorada integralmente para su seguridad, calidad y protección del servicio.	Mejoras reales ejecutadas/ las proyectadas por 100.	0	0%	100	100%	Esteban Núñez	05 Instalaciones	Acueductos	0,00	110.000.000,00		
		Mejora	8	150 m2 de instalaciones construidas para la Bodega del Acueducto Municipal.	M2 reales cosntruidos/ M2 proyectados por 100.	0	0%	150	100%	Alberto Vega	05 Instalaciones	Acueductos	0,00	50.000.000,00		
Infraestructura	Asegurar la conclusión de la construcción del CENTRO DE ACOPIO DE RECICLADO para posibilitar su funcionamiento y operación en el corto plazo.	Mejora	9	150 m2 de Centro de Acopio de Reciclado cosntruido y con todos los requerimientos suplidos para su operación funcional.	Centro de Acopio concluido y funcionando adecuadamente/ lo programado por 100.	0	0%	100	100%	Juan Diego Alfaro	01 Edificios		0,00	91.819.896,90		
Desarrollo Institucional	Mejorar la gestión de las áreas de Administración Tributaria, específicamente en lo relativo a la gestión de cobro, depuración de bases de datos, avalúos y la actualización catastral del distrito de Río Cuarto	Mejora	10	500 avalúos realizados, distribución masiva de cobros, actualización catastral de los predios más importantes del distrito de Río Cuarto, así como bases de datos consistentes en un 80%.	cantidad real de avalúos ejecutados, cobros reales distribuidos, % actualización catastral y consistencia real de bases de datos/ lo proyectado por 100.	0	0%	100	100%	Alina Alvarez	06 Otros proyectos		0,00	48.533.814,00		
Desarrollo Institucional	Implementar mejoras en los sistemas contables para la aplicación de las NICSP y ser consecuentes con las disposiciones en esta materia.	Mejora	11	Mejoras en los sistemas contables aplicados para poner en funcionamiento las NICSP.	Sistemas contables reales mejorados/ lo prouesto por 100.	0	0%	100	100%	Melvin Umaña.	06 Otros proyectos		0,00	8.000.000,00		
Infraestructura	Mejorar la infraestructura del Plantel municipal en cuanto a bodegas, taller y otros para seguridad y protección de los activos del lugar.	Mejora	12	250 m2 de mejoras en infraestructura ejecutado para seguridad y protección de los activos municipales que se almacenan operanecen en el lugar.	Recursos reales ejecutados/ lo presupuestado por 100.	0	0%	250	100%	Acalde Municipal	05 Instalaciones		0,00	78.365.821,48		
Desarrollo Institucional	Establecer y poner en funcionamiento el Archivo Central Municipal, depurando la totalidad de la documentación existente y ordenandola según corresponda.	Mejora	13	Archivo Central Municipal establecido y en funcionamiento para servicio interno y la ciudadanía.	Situación real del Archivo Central/ lo proyectado por 100.	0	0%	100	100%	Alcalde Municipal	06 Otros proyectos		0,00	11.000.000,00		

